GUOLIN

Checkliste für Lieferumfang und Abnahme

Zur Vorbereitung industrieller, kommunaler und großer landwirtschaftlicher Projekte in Europa. Beginnen Sie mit vorhandenen Daten. Diese Checkliste legt weder Modell noch Dosis oder Behandlungsergebnis fest.

1 / Jede Liefergrenze festlegen

Bauteil / Schnittstelle	Lieferant / Standort / offen
Generator und Speisegas	_____
Trocknung, Sauerstoff- oder Stickstofftechnik	_____
Kühlung und Stromversorgung	_____
Dosierung, Kontaktbehälter und Hydraulik	_____
Restgaserfassung und Ozonabbau	_____
Messgeräte, Alarme und Verriegelungen	_____
SPS / SCADA, I/O und Kommunikation	_____
Montage, Hebewege und Standortanschlüsse	_____
Inbetriebnahme, Schulung und Wartung	_____

Checkliste für Lieferumfang und Abnahme

2 / Nachweise und Abnahme vereinbaren

[ ] Vollständiger Modellcode, Ausrüstungsliste und Dokumentrevision

[ ] Datenblatt, Aufstell- / Anschlusszeichnung und Anleitung

[ ] Anwendbare Konformitätsunterlagen für die tatsächliche Lieferung

[ ] FAT: Prüfungen, Bedingungen, Protokolle und Verantwortung

[ ] SAT: Betriebsmittel, Schnittstellen und Fehlerprüfungen

[ ] Prozessversuch: repräsentative Matrix, Durchfluss und Probenahme

[ ] Abnahme: benannte Kriterien, Analytik und Freigabe

[ ] Offene Punkte, Korrekturen und Dokumentübergabe

3 / Vollständige Kosten vergleichen

Generator, Gasbereitstellung, Verdichter, Pumpen, Kühlung, Restozonabbau, Verbrauchsmittel und Wartung werden getrennt erfasst. Vergleiche benötigen gleiche Leistung, Konzentration, Lastprofile und Ausrüstung. Ein Szenario ist keine garantierte Einsparung oder Amortisation.

Offene Punkte / zuständige Person / Termin

_____

_____

Nächster Schritt

Senden Sie eine kurze Projektbeschreibung an info@guolin.eu oder nutzen Sie das Kontaktformular auf guolin-tech.de. Der detaillierte Fragebogen folgt nach der Erstprüfung. Konfiguration und Preis werden projektspezifisch angeboten.